

Bylage 5



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam: E. Peckoluc
 BTW nr: 763.199.061
 of identiteitskaartnr:
 Stroomleverancier: Elektrabel
 Meter nr: Te plaatsen
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief -

VERSLAG nr: P0216202731AUS
 Lid nr: Ontvangstbewijs nr:
 Installatie: Naam: Cardon
 Adres: Ravenstraat 148
Buggenhout
 Datum onderzoek: 27/08/2008
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Naam, Voornaam:
 Adres:
 Aanvrager: E. Peckoluc

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: FF
 Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 24
 Type aardelektrode: LVS Spreidingsweerstand: 6 Ohms Algemeen isolatieniveau: 100 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Detail zie schema in bylage</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen.

De hoofddifferentieel was - o (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 29/08/2008 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.
 Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: EWI Dehae
 Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening: Muyldermans
 AIB-VINÇOTTE BELGIUM
 MUYLDERMANS JAN
 Agent 2162
 CENTRUM DIV. CENTRE
 TEL. 02/674.57.11