

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Exploitatiezetel: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 103521-2870



CN 028755

Resi code:

O Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

O Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

O Brabant

tel.: 02 674 57 11

O Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : P.H. Verol

Naam, voornaam :

Adres : Stationsstraat 41

Adres :

Ident. Kaart nr. :

Post nr. + Stad : 9255 Brugenhout

BTW nr.: BE 0526-786-086

Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

O

☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ mobiel	☐ tijdelijk			☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			☐ Art ...	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	☐ EAN niet meegedeeld		☐ kWh meter niet geplaatst								
	kWh meter nr.: 2306509	meterstand dag : 62615		nacht :								
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) :	☐ 020	☐ 025	☐ 032	☐ 040	☐ 050	☐ 063	☐ 080	☐ 100	nr. :	meterstand :	
	Ontworpen voor U _N :	☒ 230 V	☐ 3x230 V	☐ 3N400 V								Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) :	☐ 020	☐ 025	☐ 032	☐ 040	☐ 050	☐ 063	☐ 080	☐ 100			☐ aardingslus
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord :	☒ X mm ² - Type :										☐
	Algemene differentieelstroominrichting :	40... A / 36... mA		Aantal borden : 1		Aantal eindstroombanen : 14						
☐ zie bijlage(n)												

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materiaal	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 1.0124 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 20 Ω	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB of aangestelde
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☐ Nihil		
Opmerkingen	Controle na renovatie	
☐ Nihil		

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

05/06/2015

☐ door hetzelfde erkend organisme

Agent bezoeker :

Naam : Tomer Ben

Agent nr. : 3521

Datum : 05/06/2015

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : 1. Situatieschema(s) : 3

2. Eéndraadsschema(s) : 2

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.