

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 05/11/2021
ID-label: EK app 2e verd blok A Nieuwbaan 60 1785 Merchtem
Inspecteur: Alexander Bal
B.T.W. nr.: BE 0675 634 296
Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155 Serie Nr.: 21251362

Mentor:
Installateur: Energco
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Nieuwbaan
Huisnummer: 60
Busnummer: app 2e verd
Postcode: 1785
Gemeente: Merchtem
Land: België

Eigenaar

Naam: Hero
Straatnaam: Nieuwbaan
Huisnummer: 60
Busnummer: app 2e verd
Postcode: 1785
Gemeente: Merchtem
Land: België

Installateur

Naam: Energco
BTW nr.: BE 0675 634 296
Telefoonnummer: 0473359694
E-mail: david@energco.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 5410000000000



Teller Nr.: : teller te plaatsen

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.
Spanning: 1N400V
Aantal kringen: 14
Meter / bord verbinding: 10 mm
Max beveiliging: 40 A
Ri algemeen: 676 MΩ


OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 1,14 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

I_{Δ} (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	1,5
10	C	16		2	2,5
1	C	25		2	6

Visueel nazicht (algemeen) OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen in afwachting

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

O17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

Teller nog te plaatsen

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/11/2046

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 3

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Alexander Bal

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/11/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

ORIGINEEL



Meterbatterij : Nieuwbaan 60

25 cm		
Huisnummer	Huisnummer	Huisnummer
60	60	60
Busnummer	Busnummer	Busnummer
ALG	0011	0012
EAN-nummer	EAN-nummer	EAN-nummer
...90712	...90736	...90750
Kasttype	Kasttype	Kasttype
25D60	25D60	25D60
Fysieke beveiliging	Fysieke beveiliging	Fysieke beveiliging
2-polig 40A	2-polig 40A	2-polig 40A
Metertype	Metertype	Metertype
TUT	TUT	TUT

↑ Distributiespanning: 400 V



