BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation de panneaux solaires

Verslagnummer: **N° de rapport:**	93/2018/2/17/1	**Datum van bezoek / Date de visite:**	17/02/2018
Opdrachtgever: **Donneur d'ordre:**	FELVO bvba Ebbing 42 - 1840 LONDERZEEL		BTW BE 0892.530.652
Aard onderzoek volgens AREI: **Nature de l'installation selon RGIE:**	nieuwe install / nouvelle install (art. 270) **Beveilig. tegen de onrechtstreekse aanrakingen / Protect. contre les contacts indirects:** art. 86 **Specifieke en/of regionale reglementen / Règlementation spécifiques ou locales:** voorschriften netbeheerder / presciptions gest. de réseau		
Betreft: **Concerne:**	Woning		
Plaats van het onderzoek: **Addresse de la visite:**	Nanovestraat 135 - 1745 OPWIJK		
	Tom Vermoesen		
Installateur:	FELVO bvba	**BTW/TVA:**	BTW BE 0892.530.652
Aanwezigen: **Personnes présentes:**	Eigenaar		
Gebruikte interne procedure: **Procedure interne utilisee:**	F-ELS-PV (ELS4) (Controle van een zonnepaneelinstallatie)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		**OK**	**NOK POK**	**NVT PA**
Elektrisch dossier: **Dossier electrique:**	Zie schema's: ter plaatse nagezien / voir schémas vérif. sur place	✓		

Modules:

CE-attest / CE-attestation:	OK	**MID:**	OK	**Klasse / classe:**	II				
Aantal / Nombre:	12 **st./p.**	**Type:**	REC	**Wp / module:**	275	**Totaal vermogen / Puissance totale:**		3300	**Wp**
U_N per module: **U_N par module:**	38.2 **V**	**U_N totaal:** **U_N total:**	458.4 **V**	**I_N per module:** **I_N par module:**	8.71 **A**	**I_N totaal:** **I_N total:**	8.71 **A**	**I_{SC} module:**	9.28 **A**

Omvormer(s) / onduleur(s):

Merk en model: **Marque et modèle:**	SMA SB2.5-VL	**P_{ac} max:**	2.5 **kVA**	**U_N (DC):**	160-500 **V**	**I_N (DC):**	11 **A**	**Serienummer omvormer:** **N° de série onduleur:**	1930084297

Aansluiting in verdeelbord / connection au tableau distribution:											
Beveiliging: **Protection:**	Auto 2 Polig	**I_N:**	20	**A**	**I_{CC}:**	4500	**A**	**Curve:** **Courbe:**	C	**U_N:**	230/400 **V**
Klasse groene teller: **Classe compteur vert:**		**Serienummer groene teller:** **N° de série compteur vert:**						**Stand groene stroom teller:** **Index du compteur vert:**			**kWh**
ID/DSI: **DA/DD:**	40/300	**Voedingspunt:** **Point d'alimentation:**	XVB 3G4								

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:		**OK**	**NOK** **POK**	**NVT** **PA**
Visuele controles/contrôles visuels:		✓		
PE continuïteit en equipotentialiteit/continuité PE et liaisons équipotentielles:		✓		
5+7	**Attest van het systeem is aanvaardbaar (modules + omvormer) / L'attestation du système est acceptable (modules + convertisseur)**	✓		
9.02	**$U_{omvormer}$ > $U_{modules\ totaal}$ / $U_{convertisseur}$ > $U_{modules\ totals}$**	✓		
	$I_{omvormer}$ > $I_{modules\ totaal}$ / $I_{convertisseur}$ > $I_{modules\ totals}$	✓		
	Aansluitingen? / Raccordements?	✓		
34	**Directe aanraking? / Contact direct?**	✓		
117/118	**Voldoet de overstroombeveiliging? / La protection contre la surintensité est elle efficace?**	✓		
86.04	**Indien klasse I – geaard? / Si classe I – mise à la terre?**			✓
235	**Veilige ontkoppeling is mogelijk? / Sectionnement sûr est-il possible?**	✓		
16	**Schema's aanwezig? / Schémas présents?**	✓		
9.02	**Fabrikanteninstructies gevolgd? / Instructions du fabricant, sont-elles suivies?**	✓		
20/70	**Meetresultaten in orde? / Résultats des mesures en ordre? Isol. U ≤ 250 V max.**	✓		
207.07	**Verbinding DC/AC omzetter? / Connexion onduleur DC/AC?**	✓		
261	**Pictogrammen / Pictogrammes?**	✓		
Aardverspreidingsingsweerstand / Résistance de dispersion de la prise de terre: R_A = 6.8 Ω hulpelektroden / sondes de référence		✓		
Isolatieweerstand / Résistance d'isolement: R_{Iso} = 19.2 **MΩ**		✓		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:


Nota's / Notes:

Netbewakingsparameters niet kunnen verifiëren / Paramètres de surveillance du réseau ne peuvent pas vérifier

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie zoals beschreven in dit verslag **voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties** (A.R.E.I).
L'installation électrique décrite dans ce rapport **satisfait aux prescriptions du Règlement General pour les Installations Electriques** (R.G.I.E).

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 9/02/2043

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 HAELEWATERS Roger	Naam & handtekening van de aanvrager, voor ontvangst, Nom et signature du demandeur, pour réception,	De aanvrager / Le demandeur